

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

Odbor životního prostředí

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

SPIS. ZN.: SBYS 21104/2021/OŽP/KI  
Č.J.: BYS 23363/2021/KI  
VYŘIZUJE: Ing. František Klimeš  
TEL.: 566 590 300 nebo 602 743 900  
E-MAIL: frantisek.klimes@bystricenp.cz

DATUM: 17. prosince 2021

## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), § 105 odst. 2 písm. a) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydává navrhovateli, kterým je Obec Bukov, Bukov č.p. 88, 592 51 Dolní Rožinka, IČ: 00599328, v zastoupení společností AP Investing, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 (dále jen "stavebník"), podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

### s o u h l a s k u ž í v á n í

stavby vodního díla s názvem „Jednotná kanalizace a obecní čistírna Bukov“ (dále jen „stavba“), která byla povolena na pozemcích parcelních čísel: 15/3, 15/5, 15/6, 17/2, 18/1, St. 29/1, St. 61, 361/8, 400/1, 400/10, 400/19, 400/22, 400/23, 400/24, 518/28, 518/47, 590/1, 591/1, 591/8, 591/9, 591/12, 591/13, 591/16, 591/18, 1432/1, 1432/2, 1433, 1435/5, 1438/7, 1471/2 v katastrálním území Bukov na Moravě, obci Bukov, okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, rozhodnutím zdejšího úřadu ze dne 25. března 2019 pod č. j.: BYS 6115/2019/OŽP/KI. V souladu s podmínkami stavebního povolení byla stavba uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: BYS 7701/2021/OŽP/KI. Doba trvání zkušebního provozu byla stanovena do konce roku 2021.

Stavba byla provedena v tomto rozsahu:

SO 01 Jednotná kanalizace (dle skutečného provedení):

Odlehčovací stoka	DN 800,	30,89 m
Stoka jednotné kanalizace A,	DN 600,	391,22 m
Stoka jednotné kanalizace A,	DN 800,	13,24 m
Stoka jednotné kanalizace A1	DN 300,	72,45 m
Stoka jednotné kanalizace A6	DN 250,	150,83 m
Stoka jednotné kanalizace A6	DN 300,	87,0 m
Stoka jednotné kanalizace A6-1	DN 300,	85,27 m
Stoka jednotné kanalizace A7	DN 300,	266,52 m
Stoka jednotné kanalizace A7-1	DN 250,	35,63 m
Stoka jednotné kanalizace A8	DN 250,	77,33 m
Gravitační stoky „uznatelné“		851,65 m
Gravitační stoky „neuznatelné“		358,73 m
Celková délka stok jednotné kanalizace		1210,38
Potrubí kanalizačních přípojek k propojení stávajících přípojek s opravovanou stokou	DN 110,	10,88 m
Potrubí kanalizačních přípojek k propojení		

stávajících přípojek s opravovanou stokou	DN 150,	238,15 m
Potrubí kanalizačních přípojek k propojení		
stávajících přípojek s opravovanou stokou	DN 200,	77,9 m
Uliční vpusti	DN 150	60,11 m
Uliční vpusti	DN 200	45,93 m
Celková délka „uznatelných“ přípojek (kanal. plus uliční vpusti)		221,97 m
Celková délka „neuznatelných přípojek (kanal. plus uliční vpusti)		211,0 m
Odlehčovací komora OK1, ředící poměr 1:16		
Výustní objekt VO1		

SO 02 Hrubé úpravy terénu a úprava vodního toku

SO 03 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD s kapacitou 200 EO a denním přítokem vody cca 24 m<sup>3</sup> (tj. cca 0,27 l/s)

SO 04 Vodovodní přípojka

SO 05 Přeložka propustku

SO 06 Příjezdová komunikace

SO 07 Přípojka mn

Odůvodnění:

Stavebník po provedeném zkušebním provozu podal dne 25. 11. 2021 žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem stanovil na den 15. 12. 2021 k projednání návrhu podle § 15 vodního zákona ústní jednání spojené se závěrečnou kontrolní prohlídkou pozvánkou a oznámením o zahájení ze dne 29. 11. 2021 pod č. j.: BYS 21305/OŽP/2021/KI.

Ke zkušebnímu provozu bylo doloženo:

1. Protokol o vytyčení podzemního vedení (E.ON, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou
2. Protokol o převzetí křížení správcem sítě
3. Protokoly o převzetí vodovodní přípojky a vodoměrné šachty
4. Protokoly o tlakové zkoušce vodovodní přípojky pro KČOV Bukov
5. Protokol o proměření a funkčnosti signalizačního vodiče
6. Zpráva o revizi elektrického zařízení – kabelová přípojka NN pro KČOV Bukov
7. Zpráva z vizuální prohlídky stokových sítí a kanalizačních přípojek, záznam o provedení kamerových zkoušek kanalizace
8. Protokoly o tlakových zkouškách kanalizace
9. Stavební deník
10. Prohlášení o likvidaci opadů a uložení zeminy
11. Rozbor zeminy pro její použití k terénním úpravám
12. Prohlášení o vlastnostech a o shodě použitých materiálů
13. Zaměření kanalizace a ČOV, skutečné provedení stavby, seznam přípojek, dokumentace skutečného provedení stavby – celková délka stok jednotné kanalizace včetně přípojek 1643,35 m

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bylo dále doloženo:

1. Souhlasy vlastníků pozemků s dokončením terénních úprav
2. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení obvodu budovy, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku, číslo 286-2/2021, vyhotovený Ing. Danielou Nachanicovou, Hamry nad Sázavou 439, 591 01 Žďár nad Sázavou.
3. Provozní řád ČOV Bukov, vypracoval Mgr. Michal Šereš, DEKONTA, a.s. dne 13. 10. 2021

4. Vyhodnocení zkušebního provozu kanalizace a ČOV Bukov, DEKONTA, a.s. dne 11. 11. 2021 se závěrem: KČOV v průběhu roku kromě optimalizace hydraulického režimu provozu nejevila žádné problémy. Proces čištění je v prvním roce od spuštění stabilizovaný.

Stavba KČOV byla prohlédnuta a bylo zjištěno, že byla provedena v rozsahu podle projektové dokumentace, v době zkušebního provozu proběhlo zapracování kořenových polí ČOV, po dobu zkušebního provozu byly měřeny hodnoty kvality odpadní vody na vtoku a odtoku z ČOV. V úrovni obslužného objektu je provedeno vyústění drenážního potrubí pro snížení hladiny vody v úrovni tohoto objektu. Pod výustním objektem ČOV je provedeno vyústění přepadu z rybníka nad ČOV.

Při závěrečné kontrolní prohlídce nebyly zjištěny závady bránící užívání stavby. Provedení stavby a její užívání neohrožuje život a veřejné zdraví. Na základě této závěrečné kontrolní prohlídky a vyhodnocení zkušebního provozu vydává vodoprávní úřad tento kolaudační souhlas.

Poučení: kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Ing. František Klimeš  
vedoucí odboru

Doručí se:

Datovou schránkou:

AP Investing, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno

Obec Bukov, Bukov č.p. 88, 592 51 Dolní Rožínka

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: územní pracoviště Žďár nad Sázavou, py2ivam

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v

Vypraveno: 21. 12. 2021